



**COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO  
PROVINCIA DI NOVARA**

28053 - Piazza F.lli Cervi, 7 - P.I. 00212680037

P.E.C.: [castellettosopraticino@pec.it](mailto:castellettosopraticino@pec.it)

Cod. IPA c\_c166

**OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2020  
AREA LAVORI PUBBLICI**

**LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.  
BELFANTI**

Con riferimento ai lavori in argomento si è provveduto a dare seguito a quanto previsto dall'obiettivo come da tempistiche di seguito indicate:

- approvazione del progetto: avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25/05/2020;
- indizione gara: determinazione n. 283 del 29/05/2020;
- aggiudicazione dei lavori: determinazione n. 368 del 21.07.2020.

L'obiettivo è stato raggiunto sono stati effettuati tutti gli adempimenti nel rispetto dello scadenziario previsto.

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI**

Relativamente all'obiettivo le attività previste si sono limitate al solo affidamento dell'incarico.

Si evidenzia che, non si è potuto procedere all'affidamento del servizio di progettazione, nei tempi indicati in quanto le relative procedure sono state sospese, come da comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario del 27/04/2020 prot. n. 0010236, con cui sono state fornite indicazioni in merito alla necessità di procedere al rinvio delle spese di investimento per cui non fosse certa la copertura finanziaria, entrate che a causa dell'emergenza in corso si sono potute accertare solo verso fine dell'anno.

Inoltre l'ufficio nel corso dell'anno ha dovuto farsi carico di numerose attività legate sia all'emergenza sanitaria in corso, che alle attività necessarie al fine di consentire la riapertura degli stabili scolastici (ricerche di archivio anche presso altri Enti, affidamenti di incarichi professionali).

Pur non avendo rispettato i tempi indicati, si evidenzia che il mancato raggiungimento non possa essere imputato all'ufficio in quanto derivante dallo stato di emergenza sanitaria, che ha portato ad un ritardo negli accertamenti delle risorse necessarie per l'affidamento dell'incarico nonché alle necessità emerse in corso d'anno e pertanto lo stesso possa ritenersi comunque raggiunto nella misura del 70%.

**RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE BIKE-HOTEL**

L'approvazione del progetto definitivo ha subito ritardi dovuti allo stato di emergenza che è perdurato per tutto l'anno.

Infatti pur avendo provveduto nel corso dell'anno a richiedere l'emissione dei pareri necessari all'approvazione del progetto definitivo gli stessi sono stati come di seguito acquisiti:

- Parere A.S.L. NO, protocollo n. 41326 del 16/07/2020, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 18283 in data 16/07/2020;
- Autorizzazione per interventi su Beni Culturali, paesaggistici e archeologici della competente Soprintendenza, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 33466 in data 10/12/2020.

Inoltre la necessità di procedere alla costituzione di servitù per la realizzazione delle aperture sul prospetto ovest, procedimento ancora in corso alla fine dell'anno 2020, non ha consentito di poter procedere all'approvazione del progetto.

Nel corso dell'anno oltre a ciò, come già sopra indicato, l'ufficio ha dovuto farsi carico di ulteriori incombenze non programmate.

Si ritiene pertanto che il mancato raggiungimento dell'obiettivo non sia da imputarsi all'ufficio, derivando da un ritardo nel rilascio di pareri da parte di uffici di altri Enti, e che l'obiettivo possa comunque ritenersi raggiunto.

Castelletto Sopra Ticino, 7 giugno 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI  
f.to Geom. Marika Scorrano